

# COMUNE DI BARISCIANO

**O G G E T T O:** Lavori di: "Riparazione danni causati dal sisma nella Scuola Materna. 1° Stralcio".

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Francesco Di Paolo

**C O M M I T T E N T E:** Comune di Barisciano

**I M P R E S A:** "EDIL PA.DIPA. di Panone Giorgio & C. S.n.c.

**CONTRATTO:** in data 22/02/2012 n. 1157 di rep.

**RIBASSO D'ASTA:** 24.495%

**IMPORTO CONTRATTO:** €. 59.146,47 comprensivo di €. 10.000,00 per oneri per la sicurezza.

**IMPORTO DI PERIZIA:** €. 64.397,22 comprensivo di €. 12.000,00 per oneri per la sicurezza.

## VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 2012 il giorno 20 del mese di maggio in Barisciano, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Luciano Rossi, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento e avviso all'Impresa precitata è convenuto sul luogo dove sono stati eseguiti i lavori in oggetto.

A seguito di opportuni riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Luciano Rossi;

### CERTIFICA

Che i lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta "EDIL PA.DIPA. di Panone Giorgio & C. S.n.c." con sede in Via Provinciale n.5 – 67021 Barisciano (AQ), **sono stati ultimati alla data odierna.**

Il presente verbale, è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso

Barisciano, 20/05/2012

Per l'impresa

"EDIL PA.DIPA. di Panone Giorgio & C. S.n.c.

Il legale rappresentate

Sig. Giorgio Panone

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Dott. Ing. Luciano Rossi

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Sindaco

Francesco Di Paolo

# COMUNE DI BARISCIANO

PROV. DI L'AQUILA

**OGGETTO:** Lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 nella Scuola Materna.

**IMPRESA:** Edil PA.DIPA di Panone Giorgio & C. S.n.c - BARISCIANO

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 64'000,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 22/02/2012 repertorio n. 1157  
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è  
quello in seguito riportato:


Lavori e somministrazioni	64'396,42
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	64'396,42
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	321,98
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	321,98
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	64'000,00
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	64'000,00

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 5 dell'atto di cottimo si può pagare all'impresa  
la rata di euro 64'000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro sessantaquattromila/00).

Barisciano, 1/08/2012

Il Responsabile del Procedimento  
Francesco Di Paolo



### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con  
Polizza continuativa presso l'INAIL di  
L'AQUILA - N° 00489325/35



# COMUNE DI BARISCIANO PROVINCIA DI L'AQUILA

pag. 1

## LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** Lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 nella Scuola Materna.


**IMPRESA:** Edil PA.DIPA di Panone Giorgio & C. S.n.c - BARISCIANO

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 8 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Francesco Di Paolo

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO								
	finito. termosifoni						15,00		
	PIANO TERRA								
	wc						7,00		
	lavabo						4,00		
	cassetta						7,00		
	lavandino cucina						1,00		
	PIANO PRIMO								
	wc,piato doccia, lavabo, bidet						4,00		
	SOMMANO...	cad					38,00		
5 NP 03	MOVIMENTAZIONE MOBILI								
	PIANO TERRA								
	Aula 1						34,15		
	Aula 2						34,85		
	Aula 3						20,45		
	Refettorio						37,90		
	Cucina						20,05		
	PIANO SEMINTERRATO								
	Cappella						31,80		
	Ripostiglio						15,25		
	SOMMANO...	mq					194,45		
6 A.5.49	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a t ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
	Lato Nord						22,75		
	Lato Sud						9,60		
	Lato Est						15,40		
	Lato Ovest						14,50		
	SOMMANO...	ml.					62,25		
7 A.5.50	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
	Lato Nord						23,00		
	Lato Sud						26,00		
	Lato Est						14,00		
	SOMMANO...	ml.					63,00		
8 A.5.17	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisoriale di sostegno e di protezione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiut ... one e rivestimento delle superfici portate a nudo. pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, e simili								
	PAVIMENTI								
	PIANO TERRA						250,00		
	PIANO PRIMO						55,00		
	A RIPORTARE						305,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO						305,00		
	SOMMANO...	mq					305,00		
9 A.06.002	TRASPORTO CON CARRIOLE, se preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, per portarlo a riempimento o al sito di carico sui mezzi di trasporto, nell'ambito del cantiere. Smaltimento massetto Smaltimento tramezzatura		305,00 1033,60	0,15 0,12			45,75 124,03		
	SOMMANO...	mc					169,78		
10 ART 23	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... responsabile della classificazione dichiarata. MACERIE EDILI CON IMPURITA' FINO AL 10% COD. C.E.R. 17.09.04.E 17.01.07 Smaltimento massetto Smaltimento pavimento Smaltimento tramezzatura intonaco		305,00 305,00 1033,60	0,15 0,05 0,12		1,600 1,600 1,600	73,20 24,40 198,45 100,00		
	SOMMANO...	ql					396,05		
11 A.06.002	TRASPORTO CON CARRIOLE, se preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, per portarlo a riempimento o al sito di carico sui mezzi di trasporto, nell'ambito del cantiere. Trasporto materiale di scavo e selci lungo via pennino			45,00	0,600	1,200	32,40		
	SOMMANO...	mc					32,40		
12 A.1.10	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito completamente a mano, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma altres compresi i trovanti r ... fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto pi basso della superficie di campagna. Scavo per spostamento servizi enel e telecom Scavo per spostamento servizi Telecom		1,50 1,50	35,00 10,00	0,600 0,600	1,000 0,700	31,50 6,30		
	il coeff. 1,5 b inserito per compensare la difficoltà nello scavo per la presenza di sottoservizi quali gas, fogna e raccolta acque bianche.								
	SOMMANO...	mc.					37,80		
13 A.4.2	RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm 30, b ... meccanici; con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compresi il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego. Rinterro scavo						25,00		
	SOMMANO...	mc.					25,00		
14 NP 01	POSA IN OPERA DI SELCIATO di lato 12 cm posti in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 10, compresi la battitura dei selci, l'innaffiamento della superficie e								
	A RIPORTARE								



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/pcso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO								
	l'eventuale ... ti (quando non viene eseguita la bitumatura) con beverone di malta stemperata con acqua. Materiale presente in cantiere. Scavo per spostamento servizi enel e telecom		45,00		0,600		27,00		
	SOMMANO...	mq					27,00		
15 NP 02	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che pu ... risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per cubetti posti su sabbia senza recupero. Scavo per spostamento servizi enel e telecom		45,00		0,600		27,00		
	SOMMANO...	mq					27,00		
16 H.1.1	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. Scavo per spostamento servizi enel e telecom		35,00		0,600		21,00		
	Scavo per spostamento servizi TELECOM		10,00		0,600		6,00		
	SOMMANO...						27,00		
17 A.5.10	DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il carico, il trasporto e lo sca ... del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori fino a cm 8. DEMOLAZIONE MASSETTO PAVIMENTO (15 cm) piano terra piano primo						250,00 55,00		
	SOMMANO...	mq					305,00		
18 A.5.11	DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il carico, il trasporto e lo sca ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in pi. DEMOLAZIONE MASSETTO PAVIMENTO (15 cm) piano terra piano primo		250,00 55,00			7,000 7,000	1'750,00 385,00		
	SOMMANO...	mq					2'135,00		
19 NP 04	Bonifica amianto nel locale aula 2 e camera: prelievo campione e relativa analisi chimica, realizzazione del piano di lavoro con demolizione pignatte piano sottotetto, predisposizione ... amento del coibente, aspirazione e pulizia totale del cantiere per la visita finale di collaudo, rimozione del cantiere. Rimozione eternit canna fumaria piano terra e primo						1,00		
	SOMMANO...	corpo					1,00		
	A RIPO RTARE								

COMMITTENTE:  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Reina*

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O								
20 A.5.10	DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere provvisoriale di sostegno e di protezione; il calo, il carico, il trasporto e lo sca ... del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori fino a cm 8. Scavo per spostamento servizi enel		35,00		0,600		21,00		
	Scavo per spostamento servizi TELECOM		10,00		0,600		6,00		
	SOMMANO...	mq					27,00		
21 NP 05	Tubo a doppia parete corrugato esternamente liscia internamente, in polietilene ad alta intensità, con resistenza allo schiacciamento superiore o pari a 450 N su 5 cm, funzionante a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le normative vigenti: diametro esterno 100 mm. Per passaggio cavo ENEL compresi i collegamenti alle scatole di derivazione			40,00			40,00		
	Per passaggio cavo TELECOM compresi i collegamenti alle scatole di derivazione			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					90,00		
22 F.1.15	Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necess ... finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. murature in pietrame e conglomerati cementizi non armati. per passaggio cavo enel alimentazione cabina telecom		10,00			0,700	7,00		
	SOMMANO...						7,00		
23 NP 06	Cassetta per contatori dimensione 60x60x24 cm per alloggiamento contatori enel. Sono escluse le opere murarie da conteggiare a parte. Cassetta per spostamento contatore Enel						1,00		
	SOMMANO...	corpo					1,00		
24 F.1.63	Architravi da montare in murature di qualunque spessore costituiti da putrelle in ferro, fornite e poste in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di recupero ... portanti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale. Architrave per posa cassetta contatore enel e telecom			1,50	0,300		0,45		
	SOMMANO...	mq					0,45		
25 A.5.5	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per r ... e per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito per una quantit minima di mc 0,10. Per posa in opera cassetta enel e telecom						1,50		
	SOMMANO...	mc.					1,50		
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO								
26 A.5.9	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. PARTIZIONI INTERNE piano terra piano primo  TAMPONATURA INTERNA MURATURA PERIMETRALE CASSA VUOTA piano terra piano primo  TAMPONATURA ESTERNA MURATURA PERIMETRALE CASSA VUOTA piano terra piano primo		74,00 25,00			3,200 3,200	236,80 80,00		
	SOMMANO...	mq					1'061,60		
27 A.5.28	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE o di aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o simili. Sono compresi: le opere provvisorie di protezione e di sostegno; il calo a terra ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di canna fumaria lato sud						9,00		
	SOMMANO...	ml.					9,00		
28 ART.26 01.01.09.001	Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il ... della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese. LATO VIA PELTUINO Lato Via XX Settembre			36,00 31,30		1,800 1,800	64,80 56,34		
	SOMMANO...	mq					121,14		
29 A.5.14	DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti dell' ... o fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. demolizione intonaco pilastri  demolizione intonaco travi		35,00	1,76		3,200	197,12		
	SOMMANO...	mq		36,00		1,800	64,80		
	SOMMANO...	mq					261,92		
30 F.4.16	RIPASSATURA DI TETTI o parte di essi con solo riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione, ripulitura e collo ... r dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si e' operato effettivamente. INTERA SUPERFICIE DEL TETTO						390,00		
	A RIPORTARE						390,00		

COMMITTENTE:  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Lucio Rosso*

# COMUNE DI BARISCIANO PROV. DI L'AQUILA

pag. 1

## STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 20/05/2012

**OGGETTO:** Lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 nella Scuola Materna.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI BARISCIANO

**IMPRESA:** Edil PA.DIPA di Panone Giorgio & C. S.n.c - BARISCIANO



Contratto in data 22/02/2012 rep. n. 1157 dell'importo netto di € 59.146,47

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	75 090.35
Data Consegna:	15/03/2012	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/03/2012	Importo per la Sicurezza:	10 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	60	IMPORTO DI VARIANTE	81 395.70
Data Utile per Ultimazione:	20/05/2012	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	12 000.00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 A.06.002	TRASPORTO CON CARRIOLE, se preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, per portarlo a riempimento o al sito di carico sui mezzi di trasporto, nell'ambito del cantiere. SOMMANO...	mc	202,18	29,06	5'875,35	
2 A.1.10	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito completamente a mano, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma altres compresi i trovanti r ... fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto pi basso della superficie di campagna. SOMMANO...	mc.	37,80	81,55	3'082,59	
3 A.4.2	RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm 30, b ... meccanici; con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compresi il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego. SOMMANO...	mc.	25,00	4,15	103,75	
4 A.5.10	DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il carico, il trasporto e lo sca ... del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori fino a cm 8. SOMMANO...	mq	332,00	13,08	4'342,56	
5 A.5.11	DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il carico, il trasporto e lo sca ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in pi. SOMMANO...	mq	2'135,00	0,90	1'921,50	
6 A.5.14	DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti dell ... o fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	mq	261,92	7,89	2'066,55	
7 A.5.17	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiut ... one e rivestimento delle superfici portate a nudo. pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, e simili SOMMANO...	mq	305,00	13,08	3'989,40	
8 A.5.27	DEMOLIZIONE DI COMIGNOLI sia in muratura che prefabbricati. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell' ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E" inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	mq	1,00	104,64	104,64	
9 A.5.28	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE o di aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o simili. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno; il calo a terra ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E" inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	ml.	9,00	34,88	313,92	
10 A.5.47	RIMOZIONE DI INFISSI di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cant ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	ml.	178,60	21,80	3'893,48	
11 A.5.48	RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO -SANITARI e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	cad	38,00	26,16	994,08	
12 A.5.49	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a t ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	ml.	62,25	2,63	163,72	
13 A.5.5	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per r ... e per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito per una quantita minima di mc 0,10. SOMMANO...	mc.	1,50	214,53	321,80	
	A R I P O R T A R E				27'173,34	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				75'261,19
28 NP 04	Bonifica amianto nel locale aula 2 e camera: prelievo campione e relativa analisi chimica, realizzazione del piano di lavoro con demolizione pignatte piano sottotetto, predisposizione ... amento del coibente, aspirazione e pulizia totale del cantiere per la visita finale di collaudo, rimozione del cantiere. SOMMANO...	corpo	1,00	2'850,00	2'850,00
29 NP 05	Tube a doppia parete corrugato esternamente liscia internamente, in polietilene ad alta intensità, con resistenza allo schiacciamento superiore o pari a 450 N su 5 cm, funzionante a perfetta regola d'Arte, nel rispetto di tutte le normative vigenti: diametro esterno 100 mm. SOMMANO...	m	90,00	7,41	666,90
30 NP 06	Cassetta per contatori dimensione 60x60x24 cm per alloggiamento contatori cncl. Sono escluse le opere murarie da conteggiare a parte. SOMMANO...	corpo	1,00	196,00	196,00
31 NP 07	Fornitura e posa in opera di rete per chiusura aperture con filo di irrigidimento per evitare eventuali rotture SOMMANO...	mq	372,40	6,50	2'420,60
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				81'394,69
	RIBASSO del 24,495% da considerare su euro				81'394,69
	<b>T O T A L E euro</b>				81'394,69
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>				
	<i>Importo TOTALE dei Lavori appaltati - atto di sottominssione - euro</i>				81'395,70
	<i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro</i>				12'000,00
	<i>Percentuale dei Lavori relativi alla Sicurezza NON soggetti a Ribasso</i>				14,742793538%
	<b>LAVORI A MISURA euro</b>				81'394,69
	L'Importo da considerare per il RIBASSO è di euro 81'394,69 al quale va detratta la quota di euro 11'999,85 relativa alla Sicurezza NON soggetta a RIBASSO e quindi si ha:				
	RIBASSO del 24,495% da applicare su euro 69'394,84 = euro				-16'998,27
	<b>PER LAVORI A MISURA euro</b>				64'396,42
	<b>TOTALE euro</b>				64'396,42
	Data, _____				
	L'Impresa				
					
	A RIPORTARE				

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
PROVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA  
SEDE COORDINATA DI L'AQUILA

# REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** Lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 nella Scuola Materna.

**COMMITTENTE:**

**IMPRESA:** Edil PA.DIPA di Panone Giorgio & C. S.n.c - BARISCIANO

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 6 pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Francesco Di Paolo  


Num Ord TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	RIPORTO	unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
				Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
1 K/01-003	Ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i piani in legno o metallo o altro mater ... del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi sei.	<b>LAVORI A MISURA</b>  SOMMANO...	al metro quadrato	---	---	751,00		12,46	9357,46	
2 K.1.6	Schematura di ponteggi e caelelletti con teli e reti in plastica e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schematura finita. Misurata per ogni mq di faccivista.	SOMMANO...	mq	---	---	702,14		2,63	1846,63	
3 A.5.47	RIMOZIONE DI INFESSI di qualunque forma e specie, incluse mostre, tela, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cant ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO...	ml.	---	---	178,60		21,80	3893,48	
4 A.5.48	RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO -SANTITARI e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO...	cad	---	---	38,00		26,16	994,08	
5 NP 03	MOVIMENTAZIONE MOBILI	SOMMANO...	mq	---	---	194,45		20,00	3889,00	
6 A.5.49	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANNALI DI GRONDA o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a t ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO...	ml.	---	---	62,25		2,63	163,72	
7 A.5.50	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO...	ml.	---	---	63,00		1,80	113,40	
8 A.5.17	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno e di protezione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiut ... one e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, e simili	SOMMANO...	mq	---	---	305,00		13,08	3989,40	
A RI P O R T A R E										
									24247,17	

COMMITTENTE:  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	RIPORTO	unita' di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
				Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
9 A.06.002	TRASPORTO CON CARRIOLE, se preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, per portato a riempimento o al sito di carico sui mezzi di trasporto, nell'ambito del cantiere.	SOMMANO...	mc	---	---	169,78		29,06	4.933,81	
10 ART 23	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile della classificazione dichiarata. MACERIE EDILI CON IMPURITA' FINO AL 10% COD. C.E.R. 17.09.04.E 17.01.07	SOMMANO...	ql	---	---	396,05		7,64	3.025,82	
11 A.06.002	TRASPORTO CON CARRIOLE, se preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, per portato a riempimento o al sito di carico sui mezzi di trasporto, nell'ambito del cantiere.	SOMMANO...	mc	---	---	32,40		29,06	941,54	
12 A.1.10	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito completamente a mano, di materie di qualsiasi natura e consistenze, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma altres compresi i trovanti r ... fino alla profondita' di ml. 1.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto pi basso della superficie di campagna.	SOMMANO...	mc.	---	---	37,80		81,55	3.082,59	
13 A.4.2	RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche con materiali scervi da sostanze organiche, compresi sphanamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm 30, b ... meccanici; con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compresi il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego.	SOMMANO...	mc.	---	---	25,00		4,15	103,75	
14 NP 01	POSA IN OPERA DI SELCIATO di lato 12 cm posti in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 10, compresi la battitura del selci, l'innaffiamento della superficie e l'eventuale ... ti (quando non viene eseguita la bitumatura) con beverone di malta stemperata con acqua. Materiale presente in cantiere.	SOMMANO...	mq	---	---	27,00		37,00	999,00	
15 NP 02	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cementa, la scelta e l'accasamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che pu ... risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per cubetti posti su sabbia senza recupero.	SOMMANO...	mq	---	---	27,00		13,08	353,16	
16 H.1.1	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.	SOMMANO...		---	---	27,00		13,56	366,12	
17 A.5.10	DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottolando in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere provvisori di sostegno e di protezione; il calo, il carico, il trasporto e lo sca ... del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori fino a cm 8.	SOMMANO...	mq	---	---	305,00		13,08	3.989,40	
A RIPORTARE										
										42.042,36

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1




Num Ord TARIFPA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	RIPORTO	unita' di misura	QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
				libretto Nr	Positivi Pg		Negativi	Debito
18 A.5.11	DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno e di protezione; il calce, il carico, il trasporto e lo scarico... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in pi.		mq	---	2.135,00	0,90	1.921,50	
19 NP 04	Bonifica amianto nel locale aula 2 e camera: prelievo campione e relativa analisi chimica, realizzazione del piano di lavoro con demolizione pigiante piano sottotetto, predisposizione ... aumento del coibente, aspirazione e pulizia totale del cantiere per la visita finale di collaudo, rimozione del cantiere.		corpo	---	1,00	2.850,00	2.850,00	
20 A.5.10	DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno e di protezione; il calce, il carico, il trasporto e lo scarico ... del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori fino a cm 8.		mq	---	27,00	13,08	353,16	
21 NP 05	Tubo a doppia parete corrugato esternamente liscia internamente, in polietilene ad alta intensità, con resistenza allo schiacciamento superiore o pari a 450 N su 5 cm, funzionante a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le normative vigenti: diametro esterno 100 mm.		m	---	90,00	7,41	666,90	
22 E.1.15	Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necess... finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza, murature in pietrame e conglomerati cementizi non armati.		---	---	7,00	20,76	145,32	
23 NP 06	Cassella per contatori dimensione 60x60x24 cm per alloggiamento contatori enel. Sono escluse le opere murarie da conteggiare a parte.		corpo	---	1,00	196,00	196,00	
24 F.1.63	Architravi da montare in murature di qualunque spessore costituiti da patrelle in ferro, fornite e posate in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di recuper ... portanti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale.		mq	---	0,45	554,33	249,45	
25 A.5.5	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per r ... e per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito per una quant minima di mc 0,10.		mc	---	1,50	214,53	321,80	
26 A.5.9	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.							
		A RIPORTARE					48.746,49	

COMITENTE:  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1



Num. Ord.  
TARIFFA  
DATA

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE  
SOMMINISTRAZIONI


RIPORTO

unità di misura	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
	Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento

						81.394,69	
--	--	--	--	--	--	-----------	--

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori  
Dot.Ing. Luciano Rossi



In data 1/8/2011 è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro

0,00

A RIPORTARE

81.394,69

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*